



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
<b>DPTO. ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>			
<b>NILSA</b>	<b>Plan de Saneamiento de los ríos de Navarra</b>	<b>18.406.000,00 €</b>	
NILSA	Construcción de una estación de bombeo y un colector de aguas residuales en Falces hasta la depuradora de Bajo Arga en Funes	1.690.462,92 €	Ejecutado
NILSA	Sistema integrado de gestión de las aguas residuales de Caparroso con la depuradora de Bajo Arga	2.263.392,52 €	Ejecutado
NILSA	Estación depuradora de aguas residuales de Valdega	2.197.307,48 €	Ejecutado
NILSA	Conexión de las aguas residuales de Berbinzana hasta la depuradora de Miranda de Arga	733.740,68 €	Ejecutado
NILSA	Sistema de gestión de las aguas residuales del curso medio del río Ega con la EDAR de Estella	1.866.620,39 €	Ejecutado
NILSA	Tratamiento de aguas residuales de Cirauqui y Mañeru	1.958.975,69 €	Ejecutado
NILSA	Conducción de aguas residuales entre Fontellas y la estación depuradora de Tudela	635.037,00 €	En ejecución
NILSA	Tratamiento de aguas residuales del curso medio del río Irati	1.835.797,93 €	En ejecución
NILSA	Conexión de las aguas residuales de Tiebas-Muruarte de Reta y Biurrun-Olcoz a la red de colectores comarcales en Beriáin		P.G.E. 2010
NILSA	Planta de Transferencia Zona Media, "Planta de Transferencia Zona Pirineo" y "Suministro del equipamiento para la Planta de Transferencia Zona Norte".	4.852.028,24 €	Ejecutado
NILSA	Tratamiento de aguas residuales del curso medio del río Bidasoa	1.410.619,54 €	En ejecución
<b>SUMA DPTO. ADMON. LOCAL</b>		<b>18.406.000,00 €</b>	
<b>DPTO. ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE</b>			
<b>ANDEP</b>	<b>Centro de Discapacitados "CAIDIS Las Hayas" de Sarriguren</b>	<b>14.874.000,00 €</b>	<b>Ejecutado</b>
ANDEP	Residencia de Ancianos de Santo Domingo de Estella.	8.585.000,00 €	Sin inversión con actuaciones previas
ANDEP	Residencia de Salud Mental de Sarriguren	4.666.000,00 €	Ejecutado
ANDEP	Residencia de Salud Mental de Tudela	2.942.000,00 €	Sin inversión con actuaciones previas
ANDEP	Residencia de Salud Mental de Pamplona	3.165.000,00 €	



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
ANDEP	Contratación de las obras de construcción de una residencia-hogar con centro de rehabilitación psicosocial para personas con trastorno mental grave en Pamplona.	4.616.786,98 €	Licitado Aplazado
ANDEP	<i>Residencia de Salud Mental de Estella</i>	2.817.000,00 €	En ejecución
ANDEP	<i>Reforma del Centro de Discapacitados Oncinada de Estella</i>	3.778.300,00 €	Ejecutado
ANDEP	<i>Centro de Menores de Ilundáin</i>	5.369.000,00 €	Ejecutado
INSTITUTO NAVARRO DEPORTE Y JUVENTUD	<i>Pabellón Polideportivo de Navarra</i>	60.000.000,00 €	
INSTITUTO NAVARRO DEPORTE Y JUVENTUD	Contratación de las obras del proyecto de derribo de las instalaciones deportivas y del proyecto de movimiento de tierras, cimentación y estructura del Pabellón Multiusos "Reyno de Navarra Arena".	15.806.411,96 €	En ejecución
INSTITUTO NAVARRO DEPORTE Y JUVENTUD	Diseño, fabricación y montaje de la plataforma escamoteable, graderíos retráctiles y asientos del Pabellón Multiusos "Reyno de Navarra Arena".	10.324.000,00 €	En ejecución
INSTITUTO NAVARRO DEPORTE Y JUVENTUD	Contrato de las obras de los proyectos para la urbanización de la zona ZNO-1 unidad integrada XXIII de Pamplona y el desarrollo del proyecto constructivo de la fase II del Pabellón Multiusos Reyno de Navarra Arena.	28.236.326,10 €	En ejecución
SPRIN	<i>Centro de Esquí Nórdico del Roncal</i>	1.361.000,00 €	
<b>SUMA DPTO. ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE</b>		<b>112.174.086,98 €</b>	
<b>DPTO. CULTURA Y TURISMO</b>			
D.G. CULTURA	<i>Biblioteca y Filmoteca de Navarra</i>	20.000.000,00 €	Ejecutado
D.G. CULTURA	<i>Plan de inversiones en bibliotecas y archivos</i>	14.633.000,00 €	Sin inversión con actuaciones previas
D.G. CULTURA	<i>Museo del Encierro y los Sanfermines</i>	24.000.000,00 €	Proyecto con actuaciones previas
D.G. CULTURA	<i>Castillo de Marcilla</i>	8.915.000,00 €	En ejecución
D.G. CULTURA	<i>Rehabilitación del Monasterio de Fitero</i>	5.250.000,00 €	En ejecución
D.G. CULTURA	<i>Restauración de la Iglesia de San Pedro de Estella</i>	5.000.000,00 €	
	Obras de restauración de las cubiertas y fachadas de la Iglesia San Pedro	1.627.217,64 €	En ejecución
	1ª Fase obras restauración interior de la iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella.	856.851,24 €	En ejecución



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
	Segunda fase de las obras de restauración del interior de la iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella - Plan Navarra 2012 - Actuación prioritaria "Restauración de la iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella".	1.976.721,27 €	Adjudicado
<b>D.G. CULTURA</b>	<b>Rehabilitación exterior de la Ciudadela de Pamplona</b>	<b>6.000.000,00 €</b>	
	Obras de restauración del revellín de San Roque de las murallas de Pamplona.	1.497.846,70 €	Ejecutado
	Revellín de Santa Clara. Obras en camino cubierto, contraescarpa y contraguardia.	3.618.933,50 €	En ejecución
	Revellín, contraescarpa, contraguardia y camino cubierto de Santa Isabel, y accesos a la Ciudadela por la Puerta de Socorro.	4.012.678,10 €	En ejecución
	Obras de restauración del Revellín de Santa Ana, camino cubierto y contraescarpa de la Ciudadela de Pamplona.	1.898.021,41 €	En ejecución
<b>D.G. CULTURA</b>	<b>Santa María de Ujué. Casa abacial. 4ª fase</b>	<b>2.895.000,00 €</b>	
D.G. CULTURA	Plan Navarra 2012.- Actuación Prioritaria Iglesia de Santa María de Ujué. Séptima Fase de las obras de restauración de Santa María de Ujué.	1.805.420,71 €	En ejecución
<b>D.G. CULTURA</b>	<b>Pináculos e iluminación exterior de la Catedral de Pamplona</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>Proyecto con actuaciones previas</b>
<b>D.G. CULTURA</b>	<b>Rehabilitación del Palacio del Marqués de Rozalejo</b>	<b>12.000.000,00 €</b>	<b>Proyecto Paralizado</b>
<b>D.G. CULTURA</b>	<b>Plan de adecuación del Camino de Santiago en Navarra</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>En ejecución</b>
<b>D.G. TURISMO</b>	<b>Albergue General de Peregrinos en Roncesvalles</b>	<b>5.495.000,00 €</b>	
D.G. CULTURA	Segunda fase de las obras del albergue de peregrinos de Roncesvalles. Plan Navarra 2012.-Actuación prioritaria albergue de peregrinos de Roncesvalles.	2.420.502,83 €	Ejecutado
D.G. CULTURA	Tercera fase de las obras del Albergue de Peregrinos de Roncesvalles. Plan Navarra 2012 - Actuación prioritaria Albergue de Peregrinos de Roncesvalles.	2.913.789,84 €	Ejecutado
<b>SUMA DPTO. CULTURA Y TURISMO</b>		<b>109.188.000,00 €</b>	
<b>DPTO. DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE</b>			
<b>D.G. MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Restauración de riberas y cauces fluviales</b>	<b>5.000.000,00 €</b>	<b>Proyecto con inversión</b>
<b>D.G. MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Infraestructuras forestales en el Pirineo</b>	<b>4.000.000,00 €</b>	



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
	Plan Navarra 2012. Actuación Prioritaria-69. Infraestructuras forestales en el Pirineo. Obras de mejora de infraestructuras forestales en varios montes de Utilidad Pública del Pirineo Navarro.	202.485,56 €	En ejecución
<b>RIEGOS DE NAVARRA, S.A.</b>	<b>Riegos del Canal de Navarra. 1ª fase</b>	<b>124.471.000,00 €</b>	<b>Concesión Adjudicado</b>
<b>RIEGOS DE NAVARRA, S.A.</b>	<b>Instalación en Parcela Sectores I a X del Canal de Navarra</b>	<b>53.250.000,00 €</b>	
	Proyecto de la Primera Fase y siguientes de la red de distribución interior en parcelas de particulares del Sector IV.2 de la Zona Regable del Canal de Navarra.	603.704,61 €	Ejecutado
	Proyecto de la Primera Fase y siguientes de Red de Distribución Interior en parcelas de particulares del Sector IV.4 de la Zona Regable del Canal de Navarra.	508.029,84 €	Ejecutado
	Proyecto de la Primera Fase y siguientes de la Red de Distribución Interior en parcelas de particulares del Sector IV.1 de la Zona Regable del Canal de Navarra.	1.021.778,33 €	Ejecutado
	Proyecto de Cuarta Fase de la Red de Distribución Interior en parcelas de particulares del Sector I de la Zona Regable del Canal de Navarra.	400.015,32 €	Ejecutado
	Proyecto de Red de Distribución interior en parcelas comunales de la Zona de Alta Presión del Regadío Tradicional de Cortes (Navarra).	2.483.865,10 €	En ejecución
	Proyecto de la Primera Fase y siguientes de la Red de Distribución Interior en Parcelas de Particulares del Sector IV.3 de la Zona Regable del Canal de Navarra.	1.099.913,58 €	Ejecutado
	Instalación en parcelas comunales de Mendigorriá, en el Sector II.2 del área regable del Canal de Navarra.	139.780,64 €	Ejecutado
	Instalación en parcelas comunales en Olite del Sector IV.2 del área regable del Canal de Navarra.	300.479,64 €	Ejecutado
	Instalación en parcelas comunales de Olite del Sector IV.4 del área regable del Canal de Navarra.	1.061.595,12 €	En ejecución
<b>RIEGOS DE NAVARRA, S.A.</b>	<b>Nueva área regable de Tierra Estella</b>	<b>85.000.000,00 €</b>	<b>Proyecto con actuaciones previas</b>
<b>RIEGOS DE NAVARRA, S.A.</b>	<b>Modernización de los regadíos tradicionales de Valtierra</b>	<b>16.000.000,00 €</b>	<b>En ejecución</b>
<b>RIEGOS DE NAVARRA, S.A.</b>	<b>Modernización de los regadíos tradicionales de Ablitas</b>	<b>10.534.000,00 €</b>	<b>Ejecutado</b>



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
<i>RIEGOS DE NAVARRA, S.A.</i>	<i>Modernización de los regadíos tradicionales de Falces</i>	<i>12.800.000,00 €</i>	<i>Proyecto con actuaciones previas</i>
<i>RIEGOS DE NAVARRA, S.A.</i>	<i>Modernización de los regadíos tradicionales de Cortes</i>	<i>19.882.000,00 €</i>	<i>Ejecutado</i>
RIEGOS DE NAVARRA, S.A.	Obras del proyecto de modernización del regadío tradicional de Cortes	7.876.141,08 €	Ejecutado
RIEGOS DE NAVARRA, S.A.	Proyecto de modernización del regadío tradicional de Cortes. Fase 3ª.	15.000.000,00 €	Ejecutado
<i>SPRIN</i>	<i>Ciudad Agroalimentaria de Navarra</i>	<i>79.555.000,00 €</i>	
NASUINSA	Urbanización A.A.E. Tudela. Zona S1-1.1, 1ª Fase	5.362.220,36 €	Ejecutado
NASUINSA	Urbanización A.A.E. Tudela. Zona S1-1.2, 1ª Fase	10.367.377,43 €	Ejecutado
NASUINSA	Urbanización A.A.E. Tudela. Zona S1-2	6.422.704,12 €	Ejecutado
SPRIN	OC. Y Edif. Central Infraestructuras Comunes	4.577.439,85 €	Ejecutado
SPRIN	Rack para tubería aéreas y redes subterráneas	6.192.005,28 €	Ejecutado
SPRIN	Naves industriales en Ciudad Agroalimentaria.	10.548.679,24 €	Ejecutado
SPRIN	Centro de Negocios de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela.	5.303.286,84 €	Ejecutado
CIUDAD AGROALIMENTARIA TUDELA	Ejecución de instalaciones auxiliares para un equipo evaporador-concentrador de residuos líquidos para la Central de Infraestructuras Comunes de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela.	441.025,00 €	Licitado
<b>SUMA DPTO. DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE</b>		<b>410.492.000,00 €</b>	
<b>DPTO. ECONOMÍA Y HACIENDA</b>			
<i>D.G. PATRIMONIO</i>	<i>Centro Multifuncional de Lekaroz</i>	<i>12.000.000,00 €</i>	<i>Actuaciones previas con inversión</i>
SPRIN	Redacción de proyecto de demolición, dirección de obra y ejecución de la demolición parcial del Antiguo Colegio de Lekaroz (Navarra) con recuperación de elementos histórico-artísticos.	584.640,00 €	Ejecutado
SPRIN	Contrato de ejecución de las obras de urbanización, de acondicionamiento de la Capilla de Lourdes y acceso del Campus Empresarial de Lekaroz.	4.127.053,40 €	Adjudicado
SPRIN	Contratación conjunta de la redacción de proyecto, dirección de obras y ejecución de las obras bajo la modalidad "Llave en mano" del Centro de Inmersión Lingüística (CIL) del Campus Empresarial de Lekaroz.	3.000.000,00 €	Adjudicado
<i>D.G. PATRIMONIO</i>	<i>Nuevo edificio administrativo calle González Tablas</i>	<i>15.889.000,00 €</i>	<i>Ejecutado</i>
<i>D.G. PATRIMONIO</i>	<i>Nuevo edificio de Hacienda-Redentoristas</i>	<i>6.982.000,00 €</i>	<i>Ejecutado</i>
<i>SPRIN</i>	<i>Circuito de Alta Velocidad de Los Arcos</i>	<i>32.500.000,00 €</i>	<i>Ejecutado</i>
<i>TRACASA</i>	<i>Edificio central de Tracasa</i>	<i>12.947.000,00 €</i>	<i>Ejecutado</i>
<b>SUMA DPTO. ECONOMÍA Y HACIENDA</b>		<b>80.318.000,00 €</b>	



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
<b>DPTO. EDUCACIÓN</b>			
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>Ciudad de la Música Conservatorio</i>	<b>37.666.000,00 €</b>	<b>En ejecución</b>
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>Ampliación y Nuevos Institutos de Enseñanza Secundaria</i>	<b>38.787.100,00 €</b>	
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	IES Berriozar	5.600.000,00 €	Ejecutado
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>IES Estella</i>	<b>7.200.000,00 €</b>	
	Obras de la Fase 1 del Proyecto de Ejecución del I.E.S. en Estella, correspondiente al derribo del frontón, explanación y adecuación del solar.	224.464,30 €	Ejecutado
	Obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria "Tierra Estella" de Estella.	7.007.600,68 €	En ejecución
	Contratación de la ejecución de las obras de construcción del nuevo Polideportivo y ampliación para 5 líneas de Bachiller en el I.E.S. "Tierra Estella" de Estella.	5.191.330,37 €	Adjudicado
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>IES Villava</i>	<b>6.800.000,00 €</b>	<b>En ejecución</b>
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>IES Sanitaria de Pamplona</i>	<b>3.600.000,00 €</b>	
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>IES Valle del Ebro de Tudela</i>	<b>3.400.000,00 €</b>	<b>Ejecutado</b>
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>Ampliación IES Zizur Mayor</i>	<b>2.998.000,00 €</b>	<b>Ejecutado</b>
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>Plan Navarra 2012. Obras de ampliación del IES "Pedro de Ursúa" de Mendillorri, Pamplona.</i>	<b>1.301.168,06 €</b>	<b>Ejecutado</b>
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>Contratación de las obras de ampliación del I.E.S. "Sancho III el Mayor" de Tafalla</i>	<b>2.303.683,20 €</b>	<b>Adjudicado</b>
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>Plan Navarra 2012. Contratación de la redacción de los proyectos completos (1ª y 2ª fase), la dirección de obra y la ejecución de la primera fase de las obras de construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria en Mendillorri.</i>	<b>3.200.000,00 €</b>	<b>Licitado</b>
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>Plan de Centros Escolares</i>	<b>40.483.300,00 €</b>	
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	<i>Contratación de la Ejecución de las obras del nuevo C.P. de 2 líneas de Educación Infantil y Primaria en Cascante.</i>	<b>3.676.267,70 €</b>	<b>Adjudicado</b>
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	CP Otero I de Navascués	2.300.000,00 €	
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	CP Arturo Campión	5.100.000,00 €	
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	CP Rochapea	4.300.000,00 €	Ejecutado
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	CP Buztintxuri	4.300.000,00 €	
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	CP Tudela	4.500.000,00 €	Ejecutado
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	CP Ardoi	4.600.000,00 €	
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	CP José Luis Arrese de Corella	2.300.000,00 €	En ejecución
<b>D.G. EDUCACIÓN</b>	CP Sarriguren	3.000.000,00 €	En ejecución



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
D.G. EDUCACIÓN	CP Orcoyen	3.000.000,00 €	En ejecución
D.G. EDUCACIÓN	Plan Navarra 2012. Actuación Prioritaria. Redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de las obras de construcción del nuevo Colegio Público de Infantil y Primaria en Chantrea.	5.017.129,00 €	En ejecución
D.G. EDUCACIÓN	Plan Navarra 2012. Contratación de la redacción de los proyectos completos (1ª y 2ª fase), la dirección de obra y la ejecución de la primera fase de las obras de ampliación del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria en Noáin.	1.062.000,00 €	En ejecución
<b>DPTO. EDUCACIÓN</b>		<b>116.936.400,00 €</b>	
<b>DPTO. INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO</b>			
D.G. EMPRESA	Plan de Infraestructuras para TDT	8.188.000,00 €	En ejecución
D.G. EMPRESA	Plan de Telecomunicaciones a largo plazo	5.350.000,00 €	Proyecto con inversión
D.G. EMPRESA	Centro Nacional de Biocombustibles de 2ª Generación. ICTS Aoiz	12.000.000,00 €	En ejecución
D.G. EMPRESA	Centro Tecnológico de Imagen Gráfica de Estella	4.320.000,00 €	En ejecución
MIYABI	Cubos de la Innovación en Sarriguren	13.745.000,00 €	Obra con proyecto de construcción finalizado
MIYABI	Promoción de 110 viviendas domóticas-bioclimáticas	23.368.000,00 €	En ejecución
NASUINSA	Ciudad de las TICs	13.745.000,00 €	Proyecto con actuaciones previas
NASUINSA	Polígono Industrial de Valdizarbe	27.916.000,00 €	Actuaciones previas con inversión
NASUINSA	Polígono Industrial del Valle de Elorz	20.271.000,00 €	Proyecto con actuaciones previas
NASUINSA	Polígono Industrial de Urdiáin	17.370.000,00 €	
	Obras de "Urbanización del Polígono Industrial de Urdiain/Altsasu-Alsasua Fase 1-Etapa 1.1"	4.117.246,18 €	Adjudicado
NASUINSA	Polígono Industrial de Noáin (Antigua Posusa)	13.289.000,00 €	Proyecto con actuaciones previas



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
NASUINSA	<i>Polígono Industrial de Lodosa</i>	9.097.000,00 €	
	Obras de "Urbanización del Área de AAEE de Lodosa 1ª Fase	1.049.728,58 €	Adjudicado
NASUINSA	<i>Polígono Industrial de Cortes</i>	6.008.000,00 €	Ejecutado
NASUINSA	<i>Ampliación del Polígono Industrial de Rocaforte-Sangüesa</i>	4.971.000,00 €	Actuaciones previas con inversión
NASUINSA	<i>Polígono Industrial de Lumbier</i>	2.466.000,00 €	Proyecto con actuaciones previas
NASUINSA	<i>Polígono Industrial de Artajona</i>	1.429.000,00 €	Ejecutado
NASUINSA	<i>Polígono Industrial de Dicastillo</i>	1.224.000,00 €	Obra con proyecto de construcción finalizado
SODENA	<i>Palacio de Mendillorri</i>	3.300.000,00 €	Desestimado el Proyecto
<b>SUMA DPTO. INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO</b>		<b>188.057.000,00 €</b>	
<b>DPTO. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>			
D.G. OBRAS PÚBLICAS	<i>Canal de Navarra</i>	381.259.000,00 €	En ejecución o ejecutado 50%
CANAL DE NAVARRA, S.A.	Ejecución de las obras del tramo 7B, 8, 9 y 10A del Canal de Navarra.	95.078.226,94 €	En ejecución
D.G. OBRAS PÚBLICAS	<i>Plan de aceleración de carreteras. 29 actuaciones</i>	260.000.000,00 €	
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Acondicionamiento y mejora de la carretera NA-1370, Isaba-Francia, P.K. 11+800 a 26+000 (Límite con Francia).	11.466.666,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Reforma del eje transpirenaico Auritz/Burguete-Ochagavía-Isaba NA-140: Adecuación de los puentes de Aribe y Zatoya y ampliación de la estructura sobre el río Salazar en Ezcároz.	646.346,48 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Reforma del eje transversal pirenaico Auritz/Burguete-Ochagavía-Isaba NA-140, Tramo II: Ochagavía-Isaba.	1.475.362,72 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Reforma del eje transversal pirenaico Auritz/Burguete-Ochagavía-Isaba NA-140, Tramo I: Auritz/Burguete-Ezcároz.	1.877.878,21 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Acceso Valles Pirenaicos: Reforma Puerto de Iso (II)-Arbayún	4.621.400,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Eje de Belate N-121-A Tramo: Sunbilla-Etxalar	25.654.800,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Eje de Belate N-121-A Tramo: Etxalar-Bera	24.319.800,00 €	Ejecutado



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Eje de Belate N-121-A Tramo: Bera-Endarlatsa	18.109.700,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Eje de Belate N-121-A Puente de Endarlatsa (50%)	9.473.300,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Eje de Belate N-121-A Variante de Ostiz	8.775.100,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Supresión travesías conflictivas: Variante de Allo	6.603.900,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Autovía del Ebro A-68 (desdoblamiento N-232) Tramo 3: Cartejón-Inicio Vte. Tudela	6.391.600,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Variante de Andosilla. NA-134 Eje del Ebro	6.752.756,90 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Eje Estella-Tafalla-Sangüesa NA-132: Eslava-Sada	3.424.500,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Autovía del Ebro A-68 (desdoblamiento N-232) Tramo 4: Buñuel-Cortes	15.972.800,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Variante de Corella.	9.299.266,90 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Eje Estella-Tafalla-Sangüesa NA-5310: Accesos a Ujué	2.243.000,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Eje Estella-Tafalla-Sangüesa N-132: Sada-Aibar-Varainte de Aibar	1.816.600,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Variante de Lekunberri-Albiasu	1.520.500,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Proyecto de Construcción de la Variante en la carretera NA-6631 (Variante de Funes).	2.473.538,75 €	Adjudicado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Variante de Milagro	16.113.921,79 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Variante de Lodosa	17.338.051,30 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Variante de Mendavia	13.211.294,56 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Plan Navarra 2012. Actuación Prioritaria: Variante de Valtierra-Arguedas.	17.239.400,59 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Plan Navarra 2012. Actuación Prioritaria. Variante de Irurita-Elizondo.	12.208.960,20 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Túneles de Erro y Mezquíriz	80.000.000,00 €	Obra con proyecto de construcción finalizado
<b>D.G. OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>Cierre de las Rondas de Pamplona</b>	<b>49.890.000,00 €</b>	<b>Obra con proyecto de construcción finalizado</b>
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Construcción de paso inferior peatonal de carril bici en los accesos a la rotonda Areta-Sarriguren y obras de remodelación con objeto de dotarla de mayor capacidad y mejorar la seguridad.	1.853.494,33 €	Ejecutado
<b>D.G. OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>Autovía del Pirineo A-21</b>	<b>245.733.331,32 €</b>	
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Autovía del Pirineo A-21, Tramo 2.3: Izco-Ventas de Judas	35.636.200,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Autovía del Pirineo A-21, Tramo 2.2: Enlace Salinas/Idocin-Izco	22.064.300,00 €	Ejecutado
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Autovía del Pirineo A-21, Tramo 2.1: Monreal-Enlace Salinas/Idocin	11.512.500,00 €	Ejecutado



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Tramo Venta de Judas-Yesa	117.000.000,00 €	En ejecución
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Tramo Yesa-Límite de Navarra	113.260.000,00 €	En ejecución
<b>D.G. OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>Conexión de la Autovía del Camino A-12 con Logroño</b>	<b>20.962.000,00 €</b>	<b>En ejecución</b>
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Autovía A-15 Medinaceli-Soria-Tudela. Tramo en Navarra	10.000.000,00 €	Proyecto con actuaciones previas
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Tren de Alta Velocidad en Navarra	379.000.000,00 €	Adjudicados Proyectos Constructivos
D.G. OBRAS PÚBLICAS	PSIS Alta Velocidad Comarca de Pamplona	130.000.000,00 €	Adjudicados Proyectos Constructivos
D.G. OBRAS PÚBLICAS	Plan Navarra 2012. Actuación Prioritaria: Proyecto de construcción de plataforma del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad, tramo Castejón-Comarca de Pamplona, subtramo: Cadreíta-Villafranca.	42.426.854,31 €	Adjudicado
D.G. OBRAS PÚBLICAS - ADIF	PSIS Alta Velocidad Comarca de Pamplona - ADIF	105.900.000,00 €	Adjudicados Proyectos Constructivos
D.G. OBRAS PÚBLICAS - Mº FOMENTO	Tren de Alta Velocidad en Navarra - Ministerio de Fomento	216.300.000,00 €	Adjudicados Proyectos Constructivos
<b>D.G. TRANSPORTES</b>	<b>Ciudad del Transporte de Pamplona</b>	<b>102.778.000,00 €</b>	
D.G. TRANSPORTES	Ciudad del Transporte de Pamplona. 3ª fase	96.778.000,00 €	Concesión
D.G. TRANSPORTES	Ciudad del Transporte de Pamplona. 4ª fase	6.000.000,00 €	Concesión
<b>D.G. TRANSPORTES</b>	<b>Área Logística de Tudela y otras Áreas Logísticas en Navarra</b>	<b>108.303.000,00 €</b>	
D.G. TRANSPORTES	Área Logística de Tudela	47.200.000,00 €	Actuaciones previas con inversión
D.G. TRANSPORTES	Otras Áreas Logísticas	23.800.000,00 €	Actuaciones previas con inversión
D.G. TRANSPORTES	Ciudad Aeroportuaria	37.303.000,00 €	Proyecto con actuaciones previas
<b>SUMA DPTO. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>		<b>1.508.035.331,32 €</b>	
<b>DPTO. PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR</b>			



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
D.G. INTERIOR	Ciudad de la Seguridad	40.000.000,00 €	Presentado PSIS Fase de Alegaciones
D.G. INTERIOR	Nuevo edificio de juzgados en Tudela	10.960.000,00 €	En ejecución
D.G. INTERIOR	Nuevo edificio de juzgados en Estella	8.638.000,00 €	Ejecutado
D.G. INTERIOR	Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona	8.525.000,00 €	En ejecución
D.G. INTERIOR	Nueva comisaría de Elizondo	1.000.000,00 €	En ejecución
<b>SUMA DPTO. PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>69.123.000,00 €</b>	
<b>DPTO. SALUD</b>			
CENTRO MÉDICO TECNOLÓGICO	Complejo Asistencial Médico-Tecnológico de Navarra.	49.031.600,00 €	Sin inversión con actuaciones previas Aplazado
CENTRO MÉDICO TECNOLÓGICO	Centro Nacional de Imagen Médica. ICTS	18.170.700,00 €	Aplazado
SERVICIO NAVARRO SALUD	Remodelación del Pabellón C del Hospital de Navarra	29.972.000,00 €	En ejecución
SERVICIO NAVARRO SALUD	Nuevo bloque quirúrgico en el Hospital Virgen del Camino	21.400.000,00 €	En ejecución
SERVICIO NAVARRO SALUD	Edificio de Urgencias del Hospital de Navarra	19.727.000,00 €	En ejecución
SERVICIO NAVARRO SALUD	Remodelación zonas quirúrgicas Clínica Ubarmin	11.527.000,00 €	En ejecución
SERVICIO NAVARRO SALUD	Remodelación zonas quirúrgicas Área de Salud de Tudela	10.650.000,00 €	
	(OB7/2009) Obras de la remodelación de las zonas quirúrgicas del Hospital de Tudela, fase 1 (reforma de la sala de calderas e instalaciones técnicas). Plan Navarra 2012.	2.418.220,63 €	En ejecución
	OB10/2009. Obras de Reforma del Área Quirúrgica del Hospital Reina Sofía de Tudela.	13.233.369,07 €	En ejecución
	Sustitución de las redes de distribución de agua fría (AFCH), agua caliente (ACS) y recirculación de agua caliente del Hospital Reina Sofía de Tudela.	1.320.768,66 €	En ejecución
SERVICIO NAVARRO SALUD	Plan Director Centro Psicogeriátrico	9.200.000,00 €	Proyecto con actuaciones previas
SERVICIO NAVARRO SALUD	Nuevas urgencias materno-infantil en el Hospital Virgen del Camino	8.600.000,00 €	En ejecución
SERVICIO NAVARRO SALUD	Plan de ampliación de Centros de Salud	8.154.000,00 €	
	Obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Altsasu/Alsasua.	1.277.992,24 €	En ejecución
SERVICIO NAVARRO SALUD	Centro de Salud de Buztintxuri	5.301.455,07 €	En ejecución
SERVICIO NAVARRO SALUD	Centro de Salud de Ansoáin.	4.459.735,70 €	En ejecución



# Plan Navarra 2012

Inversión en Dotaciones e Infraestructuras Públicas de Navarra en el periodo 2008-2011

AGENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	SITUACIÓN
SERVICIO NAVARRO SALUD	Centro de Salud de San Adrián	3.580.871,31 €	En ejecución
NASUINSA	Obras de edificación de Centro de Salud en Sarriguren-Valle de Egüés (Navarra).	4.909.167,97 €	En ejecución
SERVICIO NAVARRO SALUD	(OB6/2010). Obra de construcción del Centro de Especialidades de Tafalla. Plan Navarra 2012.	6.104.464,50 €	Pendiente Adjudicación Aplazado
<b>SERVICIO NAVARRO SALUD</b>	<b>Nuevo Centro de Investigación Hospital de Navarra</b>	<b>22.413.000,00 €</b>	<b>En ejecución</b>
<b>DPTO. DE SALUD</b>		<b>208.845.300,00 €</b>	
<b>DPTO. VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>			
<b>NASURSA</b>	<b>Plan del Pirineo</b>	<b>10.000.000,00 €</b>	
NASURSA	Centro de esquí Nórdico de Larra-Belagua	1.587.000,00 €	Ejecutado
NASURSA	Red de oficinas de asesoramiento urbanístico y medioambiental (Aoiz, Aribes y Navascués)		
NASURSA	Ampliación de los polígonos industriales de Burgui (Roncal) y Urrobi (Espinal)		
NASURSA	Usos recreativos del pantano de Itoiz (Aoiz y Valle de Arce)		
<b>VINSA</b>	<b>Plan de Impulso a la Vivienda Protegida en Navarra - 15.000 VPO</b>	<b>259.012.000,00 €</b>	
	Promoción por VINSA de 2.500 Viviendas VPO	224.052.700,00 €	En ejecución
	Obras de construcción de viviendas protegidas en la Comarca de Pamplona. Año 2009	41.281.390,96 €	En ejecución
<b>DPTO. VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>269.012.000,00 €</b>	
<b>TOTAL SUMA PLAN NAVARRA 2012</b>		<b>3.090.587.118,30 €</b>	
<b>OBRAS DEL PLAN NAVARRA 2012 LICITADAS, ADJUDICADAS O EJECUTADAS</b>		<b>1.895.755.785,17 €</b>	